

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

	会員施設名	回答	【1次・2次調査】 被害・建物の破損状況 【経過調査】 被害状況	【1次・2次調査】 閉館・閉館等の措置状況 【経過調査】 【閉館状況】 地震により休館した期間	【経過調査】 修繕済みの箇所、 修繕時期	【1次・2次調査】 破損箇所の修繕予定 【経過調査】 今後の修繕予定・ 修繕未定の箇所	【1次・2次調査】 報告時の活動状況・その他 【経過調査】 地震後の活動状況・その他	【経過調査】 ①直面している課題 ②国・自治体に求めたいこと
1	益城町文化会館	<p>第1次</p> <p>16日の本震以降、停電及び断水が続いたが、22日に電機は復旧。水道は復旧の目処が立たず。 また、応急危険度判定結果は赤『危険』との判定を受ける。 建物内…事務所の一部（後付）が傾き、隙間が発生。 ロビーホワイエの吊り天井及び壁面の一部が崩落。 また、ガラスが2枚破砕。 雨天時には雨漏りを数カ所確認。 ホール内の吊物や天井・壁等には目立った被害はないが、袖付近の照明機材や音響機材、道具類が散乱。 天井裏の排気ダクトの一部が外れているを確認。 建物外…ホールエントランスの一部陥没。駐車場の街灯が一部倒壊。 また、地面に大規模な亀裂が発生。会館裏の傾斜部分に大規模な亀裂及び滑落あり。</p>	<p>地震発生以降、閉館中再開の予定なし 申請者へ閉館の旨を連絡</p>	見通し立たず	見通し立たず	<p>建築、吊り物、音響、照明、空調、消防設備等の各関連業者へ臨時点検を依頼し、日程を調整中。 避難指定場所ではないため避難者なし</p>		
		<p>第2次</p> <p>16日の本震以降、停電及び断水が続いたが、22日に電気は復旧。水道は1ヶ月経過後に敷地入口まで復旧したものの、敷地内配管に漏れがあるため、現在も復旧の目処が立たず。 また、応急危険度判定結果は赤『危険』との判定を受ける。 建物内…事務所の一部（後付）が傾き、隙間が発生。ロビーホワイエの吊り天井及び壁面の一部が崩落。また、ホワイエのテラスに面する全面ガラス張り（H2900mm×W22200mm）のガラスが2枚破砕。2Fバルコニー席への階段のガラス製手すり破損。雨天時にはクラックからの雨漏りを数カ所確認。 ホール内の吊物や天井・壁等には目立った被害はないが、袖付近の照明機材や音響機材、道具類が散乱。天井裏の排気ダクトの一部が外れているのを確認。ダクトブラケット数カ所脱落。 建物外…ホールエントランスが全体的に5cm～50cm程度陥没。駐車場の街灯及びフェンスが一部倒壊。また、地面に大規模な亀裂や陥没が発生。会館裏の傾斜部擁壁が全面にわたり損壊し、一部倒壊。 備品…ヘーゼンドルファー290は天板が外れキズ・凹み多数。スタインウェイD-274は天板の丁番に歪。天板と胴体にキズ。音響卓1台落下により使用不能。練習室設置のアップライトピアノ2台転倒による破損あり。</p>	<p>地震発生以降、閉館中再開時期未定。 申請者へ閉館の旨を連絡</p>	見通し立たず	見通し立たず	<p>建築、吊り物、音響、照明、空調、消防設備等の各関連業者へ臨時点検はほぼ終了し現時点では問題なし。 * 避難指定場所ではないため、避難者はありません。</p>		
		<p>経過</p> <p>コンクリート壁面からの雨漏りによりロビー天井板が水分を吸収し一部落下。</p>	<p>【閉館】 4/15～7/31（108日間）休館 ホールは更に1ヶ月休館し9/1より一般貸出し再開</p>	<p>ホワイエ天井、ガラス、事務所前駐車場、上水道、下水道、エントランス、緞帳蓋、排気ダクト、事務所沈下傾きなど多数。</p>	<p>会館裏擁壁、ホワイエ天井、ガラス、バルコニー席への階段手摺、上下水道、エントランス、緞帳蓋、排気ダクト、事務所沈下傾きなど多数。</p>	<p>被害状況の把握、報告。復旧見積り依頼。使用不可利用者への連絡、振替。 演奏慰問など炊出し災害ボランティア以外のボランティア町内受付窓口。</p>	<p>①防災体制の見直し。利用料金収入減による運営の見直し。 ②早急な施設復旧復興計画の作成。被災休館による利用料金還付に対する補填。</p>	
2	熊本産業展示場	<p>第1次</p> <p>・天井、水銀灯等の落下（多数） ・ガラスの破損、落下（多数） ・建物のヒビ など かなりの損害 細かい部分は県（営繕課・ブランド推進課）が調査中</p>	<p>現在閉館中（とりあえず9月まで）それ以降の会館未定</p>	未定	未定	<p>・避難場所とはなっていないが駐車場を開放（2200台分） ・県、町の本部 ・物資の集積など</p>		

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

2016.10.4時点

	会員施設名	回答	【1次・2次調査】 被害・建物の破損状況 【経過調査】 被害状況	【1次・2次調査】 開館・閉館等の措置状況 【経過調査】 【開館状況】 地震により休館した期間	【経過調査】 修繕済みの箇所、 修繕時期	【1次・2次調査】 破損箇所の修繕予定 【経過調査】 今後の修繕予定・ 修繕未定の箇所	【1次・2次調査】 報告時の活動状況・その他 【経過調査】 地震後の活動状況・その他	【経過調査】 ①直面している課題 ②国・自治体に求めたいこと
3	熊本県立劇場	第1次	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁全面でPC板にズレが発生し破片が剥落（このため建物内・周辺を立入禁止とした） ・館内至る箇所天井や壁の一部剥離や亀裂、照明器具の破損 ・正面玄関外のプロムナード底の柱に亀裂 ・エントランス(正面玄関側共用部分)及びホワイエ天井の照明器具のグローブが傾斜し落下の恐れ ・モール（中央通路）の照明器具が断線して点灯しない ・高架水槽(トイレ、冷温水発生器用)のパネル及び配管が破損し、トイレが使用不可 ・敷地南側のブロック塀の一部が落下し、数メートルにわたり倒壊の恐れ ・正面ロータリー出口レーンの車道が陥没 【コンサートホール】 <ul style="list-style-type: none"> ・天井スピーカー付近の天井の一部が剥落 ・落下物により調光卓損傷 【演劇ホール】 <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート片、石膏ボードの一部等の落下 ・フライギャラリーのネットフェンス破損 ・舞台吊物ガイドレールの損傷 ・3サスのウエイトはずれ 	現在、6/20まで臨時休館		県と協議中	<ul style="list-style-type: none"> ・避難場所には指定されていないが、4/16から有料駐車場を避難者へ開放。 ・4/27まで大阪ガス復旧支援隊作業車(約100台)の駐車場として駐車場を提供。 	
		第2次	<ul style="list-style-type: none"> ●外壁 ・前震、本震、余震でズレが生じたPC板を調査のため一部撤去中、落下の恐れがあるものは撤去する予定。 ●第1次調査後に発見された被害内容 【コンサートホール】 <ul style="list-style-type: none"> ・緞帳隔壁にクラック 【演劇ホール】 <ul style="list-style-type: none"> ・ホリゾンボードの損傷 ・舞台空調ダクト吊りボルトの破断 ・舞台キャットウォーク金網の破損 【正面玄関】 <ul style="list-style-type: none"> 風除室ルーバー天井の損傷 【その他】 <ul style="list-style-type: none"> ・第1練習室天井内給水管の漏水 ・空調ダクト防音カバーの破損(地下2階空調機械室及びコンサートホール3F) 	8/24まで臨時休館(8/25再開予定)		県にて予算措置を講じた箇所を順次手配中	県営繕課にて被害状況、施工方法を調査中	
4	熊本市市民会館	第1次	<ul style="list-style-type: none"> ・地震による前庭不面（亀裂及び隆起） ・施設内壁の亀裂 ・天井の剥落（大ホール） ・展示ロビーの床面の隆起陥没 ・扉などの開閉の不具合 	休館				
		経過	特になし	【開館】 4/15～6/30（77日間）休館 7/1から中小会議室再開、9/1から大会議室再開、大ホールは現在も休館中	なし	平成29年4月～同年12月復旧工事予定（建築、電気設備、空調設備、給排水設備、外構）	館内一部で災害物資を保管 地震被害家屋調査の事務所として活用	①長期にわたる工事計画となり、休館期間が長くなること ②補助金や補助内容の拡充など被害に対するの確実な対応
5	熊本市男女共同参画センター「はあもにい」	第1次	4月21日に熊本市営繕課、施設課による検査が行われ、館内の立ち入りはOK。 敷地内駐車場の地面に隆起があり立ち入り禁止区域あり。 室内外のタイルが一部崩落／物品が落下によって破損／窓・ドアの開閉に不具合／壁・天井などに複数の亀裂／水管の水漏れ／敷地内の地面の隆起／メインホールの吊り物装置のガイドレール・ガイドシューの曲がり、変形、脱落	4/27までの閉館。28日以降は開館し、ホール以外の貸室業務を再開する予定。ホール利用の再開は未定。		未定	職員、業者以外の館内立ち入り禁止	

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

	会員施設名	回答	【1次・2次調査】 被害・建物の破損状況 【経過調査】 被害状況	【1次・2次調査】 開館・閉館等の措置状況 【経過調査】 【開館状況】 地震により休館した期間	【経過調査】 修繕済みの箇所、 修繕時期	【1次・2次調査】 破損箇所の修繕予定 【経過調査】 今後の修繕予定・ 修繕未定の箇所	【1次・2次調査】 報告時の活動状況・その他 【経過調査】 地震後の活動状況・その他	【経過調査】 ①直面している課題 ②国・自治体に求めたいこと
5	熊本市男女共同参画センター 「はあもにい」	第2次	4月21日に熊本市営繕課、施設課による検査が行われ、館内の立ち入りは許可済。 両ホールへの立ち入りは禁止。 室内外のタイルが一部崩落／物品が落下によって破損／窓・ドアの閉閉に不具合／壁・天井などに複数の亀裂／水管の水漏れ／敷地内の地面の隆起／メインホールの吊り物装置のガイドレール・ガイドシューの曲がり、変形、脱落／多目的ホールの客席をロック・ロック解除するためのワイヤーの損傷	開館はしており情報資料室など館内の一部は利用可。貸室・両ホールの貸し出しは行っていません。		水管の水漏れなどは修繕済。メインホールは6月中旬に、多目的ホールは5月中旬に修繕予定で現在調整中。	5月8日より2階の学習室と3～4階の貸室で避難者の受け入れを行っています。	
6	熊本市国際交流会館	第1次	4/20時点でわかってること（余震のため調査、片付けが困難） ・ホール客席故障（可動できない） ・搬入用エレベーター ・その他、備品関係（照明機材などが棚から崩落したままになっている） 建物の破損状況未調査	臨時休館・ホール（5月いっぱい） ・ホール以外（5月5日まで） 4月14日開館、受入れ数 現在11名（日本4名、外国人7名）		未定	市民や外国人向けの避難所（4/24まで） * 4/20時点	
		第2次	・ホールロールバックチェア（移動席客席）故障 ・ホールシャンデリア破損（大きな余震で再び落下の恐れ） ・ホール舞台吊物リミッター故障 ・エレベーター（搬入用）カウンターウェイトの故障 ・大広間仕切りパーテーションレールの歪み ・公開空地の敷石破損、亀裂など 建物の破損状況不明（概ね見た目では問題はないようだ）	・ホールは閉鎖中（7月いっぱいまでの予定） ・会議室（ホール以外）は5月6日より通常再開		未定（エレベーターなど一部、修繕済み）	避難所機能は解除されている 5月中旬にホールの主な設備の点検を行う	
		経過		【開館】 4/16～5/5（20日間）休館 但し、ホールは7/7まで閉鎖。 7/8以降は、一部条件付きで再開（条件とは、移動式客席は地震で被災したが、未修繕のため、移動式客席を収納して客席をフラットの状態にパイプ椅子を代わりに並べた状態での貸出）	搬入用エレベーター（5月上旬） ホールシャンデリア撤去（7月中旬） ホール舞台吊物リミッター故障（5月中旬） 大広間仕切りパーテーションレール歪み（7月中旬）	ホール移動式客席 公開空地の敷石破損、切れる	市民や在熊外国人のための避難所運営（4/16～5/2） 避難所に避難している外国人支援 会議室貸出再開（5/6～） ホール条件付きの貸出再開（7/8～）	①ホール移動式客席の今後の運用（大地震で再度故障する可能性が高いため、補強するか、その他の方法を模索するかなど） ②避難所運営期間中に発生した人件費の補てん。また当館は利用料金制度が導入されているが、閉鎖期間中に発生した利用料金（還付も含む）の補てん
7	熊本市健軍文化ホール	第1次	・建物周りの地盤沈下 ・ホール客室天井および照明器具等の脱落 ・舞台吊物設備破損 ・舞台音響設備破損（音響卓・スピーカー等） ・舞台照明設備破損 ・受水槽傾き及び給水配管破損	4月16日開館、受入者数 4月16日11名、4月17日5名				
8	熊本市子ども文化会館	第1次	多目的ホール（4階）の天井及び梁（5階）損傷 5階操作室天井石膏ボード落下ほか 4階客席照明ほか落下、転倒 建物外壁タイル剥離、ひび割れ 建物内部壁ひび割れ、タイル剥離、ひび割れ、蛍光灯落下ほか 建物外周地盤沈下	4/22現在臨時休館		未定 ホールの復旧には1年程度かかる見込み（市営繕課談）	臨時休館対応 近隣避難所に子どもたちの心のケア支援として職員派遣中	

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

	会員施設名	回答	【1次・2次調査】 被害・建物の破損状況 【経過調査】 被害状況	【1次・2次調査】 開館・閉館等の措置状況 【経過調査】 【開館状況】 地震により休館した期間	【経過調査】 修繕済みの箇所、 修繕時期	【1次・2次調査】 破損箇所の修繕予定 【経過調査】 今後の修繕予定・ 修繕未定の箇所	【1次・2次調査】 報告時の活動状況・その他 【経過調査】 地震後の活動状況・その他	【経過調査】 ①直面している課題 ②国・自治体に求めたいこと
8	熊本市子ども文化会館	経過	2、3階空調ドレン管（天井裏）破損 空調冷水発生機故障 雨水管、汚水管の破損	【開館】 4/15～7/29（75日間）休館 上記期間中休館日（6日）は 除く	2、3階空調ドレン管 …7/29 空調冷水発生機 …8/5 雨水管、汚水管… 8/8	未定 ※熊本市の方針による	4/15～4/27 臨時休館（4/16～4/20まで1階に自主避難者受け入れ） 期間中職員を近隣避難所に派遣し、絵本の読み聞かせや手あそびなど実施 4/28～5/23 一部一般供用再開（4階多目的ホール、うさぎ広場を除く） 5/25～ 避難所開設のため再度臨時休館（2、3階避難所・1、2階閉鎖） 7/30 一部一般供用再開（1、2階のみ。避難所は3階に集約） 8/14 避難所閉鎖 8/20～ 一部一般供用再開（1、2、3階のみ） 9/5～ 4階うさぎ広場再開	①地震直後の臨時休館の時、熊本市の指定避難所ではないが近隣住民の求めに応じ施設1階部分を避難所として開放した。また、施設での活動が停止していた臨時休館中（4/15～4/27）に近隣避難所の子どもや高齢者に対し、絵本の読み聞かせや手あそびなど実施し、人材の活用を図った。 各種事業に関しては、事業計画を確実に履行するために、可能なものはホールから会議室に場所を変更したり、日程を変更して実施したが、一部中止したものもある。 避難所運営をしつつ一部開放した7/30以降は、閉鎖しているコーナーの機能を会議室などに移しご利用いただくなど工夫した。 利用料金制度のため、多目的ホール、会議室が利用できないと収入の見込みは計画を下回る。利用再開となった会議室だけではホール分を含む閉鎖期間の回収は見込めないことに加え各種自主事業の中止による収益減の一方、避難所対応（24時間体制の運営）の人員費、施設のランニングコストなど経費は増加しており、今後仮に管理料の減額を提示された場合、閉鎖期間が長期化すればするほど団体の運営は厳しくなることが想定される。 ②改修計画については熊本市の方針を待つしかないが、熊本市内や熊本市近郊のホールのある文化施設が数多く被害を受けており、多くの方が日頃の活動や発表のための代替施設の確保に奔走されている。出来る限り速やかに改修して一日も早く利用機会を提供できるようにしてほしい。また、国などが補助なしでは再建の見通しもたないため一考してほしい。 指定管理者であるため職員の雇用問題など不安な面も多く、今後の事業計画や貸館対応の見通しが立てられるよう情報共有を密にしてほしい。
9	熊本市植木文化センター 熊本市植木文化ホール	第2次	緞帳が上がらなくなっていた（現在、修復済） 楽屋の廊下への入口ドアが歪みにより開閉できなくなっていた（現在、応急的に修復済） ロビーなどの床に数箇所ひび割れあり。	ホールの利用については点検も実施済で問題無いが、現在のところ文化センター全体を避難所として開設しているため、5月末までの利用を止めている。ホール及び楽屋は6月から利用可。リハーサル室は避難所となるため、6月以降も当面の間は利用不可		未定	現在、避難所となっており、5月8日からは拠点避難所として拡大する予定。 6月から文化ホールは開館予定であるが、避難所の拡大規模や、今後の地震の状況によっては閉館の可能性がある。	
10	火の君文化センター	第1次	ホールの天井・設備等の被害が大きく、また、空調設備・上下水道の破損がある ホール（天井、舞台、装置、照明）・空調設備・上下水道管破損	閉館		未定	避難場所となっている 入口段差等あり	
		第2次	ホール：客席天井落下、壁破損、エアコンダクト落下、照明器具破損、舞台装置故障、音響設備故障 館全体： 外壁等ひび割れ、沈下による破損、駐車場等破損、上下水道漏水、自動ドア故障、エアコン配管故障 外壁などひび割れ	閉館中		自動ドア、漏水修理完了 他は未定	拠点避難所になっている	

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

	会員施設名	回答	【1次・2次調査】 被害・建物の破損状況 【経過調査】 被害状況	【1次・2次調査】 閉館・閉館等の措置状況 【経過調査】 【閉館状況】 地震により休館した期間	【経過調査】 修繕済みの箇所、 修繕時期	【1次・2次調査】 破損箇所の修繕予定 【経過調査】 今後の修繕予定・ 修繕未定の箇所	【1次・2次調査】 報告時の活動状況・その他 【経過調査】 地震後の活動状況・その他	【経過調査】 ①直面している課題 ②国・自治体に求めたいこと
11	くまもと森都心プラザ	第1次	地震により建物全体・各備品にダメージ ・全館（2～6階）、空調設備・スプリンクラーからの漏水。雨漏り状態。 図書館備品にダメージ大。 各PC・サーバールーム浸水、予約システムがダウン。 ・5階ホール、移動観覧席フレームに歪み、収納不可。一部使用不可。 ・ " 、天井反射板（自動変角式）の関節が破損。 ・ " 、フルコンピアノ折損（脚が折れた）。 ・ " 、大臣柱内のフロントスピーカー、固定器具が外れ落下。 ・ " 、ほぼ全ての備品が転倒。一部破損。 全館、壁・床にクラック。照明器具、エアダクトなどの破損。一部落下の恐れ有り。開閉不可の扉有。EV、エスカレーター破損、動作不可	4/24まで休館（2階市民サービスコーナーは平日のみ臨時営業）。 25日より一部のみ再開で閉館予定（2階観光郷土・情報センター、わくわくカフェ・特産品、4階ビジネス支援センターは通常通り予定）。 その他は未定。		調査中	復旧に向けて清掃、修理中 被害状況により、熊本市の避難場所指定から除外された	
		第2次	地震により建物全体・各備品にダメージ ・エスカレーター、エレベーターに異常、一部使用不可。 ・ホール、図書館用空調設備の冷却水パイプ等破断（建物全体）。修理の見直し立たす。 ・5階ホール、移動観覧席の内部骨組みが基礎から引き千切れる等ダメージ大、使用不可。 ・ " 、天井反射板（自動変角式）を吊るワイヤーの滑車が破損。 ・ " 、側反（観音扉式）が激しく揺られ歪み、開閉不可。 ・ " 、ホリゾン特幕に破れ。 ・ " 、客席吊天井を固定するボルトが多数破断。天井板落下の可能性有。 ・ " 、客席床表面が浸水により変形。 躯体には問題なし。全館、壁・床にクラック。照明器具、エアダクトなどの破損。 開閉不可の扉有。EV一部動作不可。	ホールは平成28年7月31日まで休止決定（伸びる可能性有）。 多目的室は6・7月のみ貸出を再開。 【通常営業】2階市民サービスコーナー、4階ビジネス支援センター・託児室、6階会議室 【一部のみ営業】2階観光郷土・情報センターは場所を移動して営業、図書館は3階一部のみの営業 【休業中】わくわくカフェ・特産品市場		各業者による調査中。 8月1日からの再開を目指す、恐らく今年中の再開は難しいと思われる。	ホール休止中 漏水が収まったことから、2階の観光・郷土情報センターが再び避難場所として指定された。現在約40名が避難中。	
12	菊池市市民会館 (文化会館)	第1次	大ホール綱元のレール・ウエイトの変形及び捻れ 建物本体は異常なし	5月未まで閉館（以降未定）		被害状況を把握し、すみやかに修理予定（見積依頼中）	閉館しているが、給水所として8時から20時まで吊り天井及び大ホール客席のタイル点検とシャンデリアの点検（場合によっては補修）	
		第2次	大ホール綱元のレール・ウエイトの変形及び捻れにより使用不可（要補修） 玄関出入口ドア枠・ホワイエ上非常口ドア枠及び小ホール出入口ドア枠変形により ドアが開かない（要補修） シャンデリア固定ねじ緩む（落下する危険） 受水槽漏れ及び冷却塔ダクト破損（要補修） 大ホール客席壁レンガ浮き（落下する危険有） 建物本体は異常なし	大ホールは6月未まで閉館（以降未定） 小ホール・練習室は状況次第で再開するかもしれませんが（早目の補修が出来れば）		大ホール綱元のレール・ウエイトの変形及び捻れ（修理予定） 玄関出入口ドア枠・ホワイエ上非常口ドア枠及び小ホール出入口ドア枠変形（修理予定） シャンデリア固定ねじ緩む（撤去予定） 受水槽漏れ及び冷却塔ダクト破損（修理予定） 大ホール客席壁レンガ浮き（修理予定） *補修については市に依頼しているため再開までに要する期間は今のところ未定です。	今のところ大ホールについては6月未までの閉館が決まっているが7月以降未定。小ホール及び練習室については修理が済めば6月から再開できるかもしれません。	
	菊池市市民会館 (泗水ホール)	第1次	大ホール綱元のレール・ウエイトの変形及び捻れ 建物本体は異常なし	5月未まで閉館（以降未定）		被害状況を把握し、すみやかに修理予定（見積依頼中）	閉館している	
		第2次	大ホール綱元のレール・ウエイトの変形及び捻れ（修理予定） 消防用非常用発電機損傷（修理予定） 建物本体は異常なし	6月未まで閉館（以降未定） 修理済めば再開予定。		*補修については市に依頼しているため再開までに要する期間は今のところ未定です。	今のところ6月未までの閉館は決まっているがそれ以降は未定。 (修理でき次第再開の予定)	

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

	会員施設名	回答	【1次・2次調査】 被害・建物の破損状況 【経過調査】 被害状況	【1次・2次調査】 閉館・閉館等の措置状況 【経過調査】 【開館状況】 地震により休館した期間	【経過調査】 修繕済みの箇所、 修繕時期	【1次・2次調査】 破損箇所の修繕予定 【経過調査】 今後の修繕予定・ 修繕未定の箇所	【1次・2次調査】 報告時の活動状況・その他 【経過調査】 地震後の活動状況・その他	【経過調査】 ①直面している課題 ②国・自治体に求めたいこと
12	菊池市市民会館	経過	以前報告した箇所を随時補修しています。	【閉館】 菊池市文化会館大ホールは閉鎖中、小ホールと練習室は6月1日より再開。 菊池市泗水ホールは7月21日より再開。	菊池市文化会館大ホールの吊物補修、客席の壁補修、泗水ホールの吊物補修及び消防設備破損修理。（修理済）	菊池市文化会館大ホールの照明、文化会館正面玄関扉、小ホール入口扉、ホワイエ非常口扉、ロビー及びホワイエのシャンデリア補修。	現在は、文化会館大ホールを除き通常営業中。	①施設の老朽化による改修計画。 ②予算を付けて欲しい。
13	宇土市民会館	第1次 第2次	<p>大ホール棟 ホール天井部設置のスピーカー回りが落下・損傷。ホール天井の周囲の一部落下（4か所程度）。ホールピンスポット2台落下・破損、ガラス落下。照明器具等転倒。蛍光灯数本割れ、落下。ホール棟数か所のガラスがひび割れ。壁面ひび割れ数か所あり。舞台上にコンクリート塊・ボルト・鉄棒等落下あり。会議室棟 会議室数か所ガラスひび割れ。壁面ひび割れ数か所あり。大ホール天井一部落下・ガラスひび割れ数か所</p> <p>大ホール棟 ホール客席プロセミアムスピーカー周りの天井材が落下。舞台網元ガイドシューの金具変形。舞台すのこ部固定用ボルトの破損（9か所）耐震補強用吊りボルトの変形（47か所）照明器具等転倒。ホールピンスポット2台落下・破損、ガラス落下。三点吊りマイク・エレベーターマイク壊れ。ホール棟数か所のガラスがひび割れ。壁面ひび割れ数か所あり。ギャラリー棟 壁面ヒビ、タイル落下、照明器はずれ、湯呑み破損 会議室棟 会議室数か所ガラスひび割れ。サッシ鍵部分の破損 壁面ひび割れ数か所あり。パソコン倒れ、内部破損。トイレットタンク蓋割れ ボイラー室 壁面(防火壁) 倒壊 大ホール天井 一部落下・ガラスひび割れ数か所 ・ボイラー室防火壁倒壊・ギャラリー内壁亀裂・破損</p>	<p>4月16日14:00～4月18日閉館 4月19日休館日 4月20日～30日17:30まで閉館（17:30～22:00閉館）</p> <p>4月16日14:00～4月18日閉館 4月19日休館日 4月20日～30日17:30まで閉館（17:30～22:00閉館）</p>	<p>現在未定</p> <p>現在未定</p>	<p>通常どおり業務</p> <p>通常どおり業務（大ホールは使用許可待ち状態・会議棟は通常どおり）但し宇土市議会事務局がギャラリーに移動・6月議会も宇土市民会館にて開会される。「宇土市が確認後に貸館を行う」となったため、市の確認が取れない間にキャンセル多数あり。4月後半～5月前半は利用が殆どなかった。</p>		
14	大津町文化ホール	第1次 経過	<p>これから修理を含め細部の点検が必要である。壁、床のクラック（少々）、吊もの点検（5月上旬）、エレベーター故障（停止）、配管の点検（4月末）</p> <p>ロビー排煙ガラスひび割れ</p>	<p>4月、5月（6月以降は未）</p> <p>【開館】 4/16～6/30（76日間）休館</p>	<p>・エレベーター ・舞台内点検済（吊物、照明、音響） ・ロビー排煙ガラス</p>	<p>5月以降</p>	<p>避難所となっている 避難所4月、5月中（予定）</p> <p>7月1日以降通常通り開館</p>	

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

	会員施設名	回答	【1次・2次調査】 被害・建物の破損状況 【経過調査】 被害状況	【1次・2次調査】 閉館・閉館等の措置状況 【経過調査】 【閉館状況】 地震により休館した期間	【経過調査】 修繕済みの箇所、 修繕時期	【1次・2次調査】 破損箇所の修繕予定 【経過調査】 今後の修繕予定・ 修繕未定の箇所	【1次・2次調査】 報告時の活動状況・その他 【経過調査】 地震後の活動状況・その他	【経過調査】 ①直面している課題 ②国・自治体に求めたいこと
15	嘉島町民会館	第1次	15日の地震よりも17日未明に発生した地震により弱った部分に更なるダメージを受け、 建物内・外問わず損傷したため、全体的に補修が必要な状況となっている。特に外構、トイレ用排水管へのダメージは深刻であり、根本的な工事が必要と考えている。 また、上記に加えて舞台装置及びホール内にも損傷が及んでいるため、貸館業務自体が不能に陥っていることから、当面は閉館とし、補修工事を行っていくこととなる。 ・地面沈降 ・舞台音響板脱落時、舞台床に固定金具が突き刺さり床面損傷 ・舞台装置及び舞台の破損 ・建物内部のガラス破損 ・トイレ排水管故障により一部使用不能状態 ・建物内部床隆起により化粧材の変形 ・外構タイル・アスファルトに段差発生による亀裂・破断	閉館		未定		
		経過	会館入口のエントランス吹抜け天井が、余震により徐々にたわみが生じている。 （吊り天井による吊りボルトの破損）	【閉館】	なし	下水管工事、天井の緊急措置（防護ネット）を年内、本復旧工事は29年度に着手予定。	貸館事業においては、現在使用していない。	①町内に唯一の文化会館が被災したため、早く復旧したいが、設計・施行に時間を要するため、なかなか進んでいない。
16	宇城市松橋総合体育文化センター	第1次	・上水道引込管の断裂による漏水 ・トレニングルームの空調機パイプ断裂による漏水 ・建物全周囲の地盤沈下による破損全域 ・文化ホール及びメインアリーナ、コミュニティアリーナの吊天井からのねじ類や部品等および照明器具の破損、落下の恐れ ・ホール舞台吊天井下げ横断ボールの作動不良 ・スタンウェイピアノの外部擦り傷 ・2階ホワイエと町民ロビー間の間仕切り大ガラスのひび	休館 4月15日開設、受入者数1093名（最大時）ホール・ホワイエ・通路・視聴覚室・リハーサル室のみ使用				
		経過	特になし	【開館】 4/15～8/12（120日間）休館 7/12より一部再開	玄関アプローチ（簡易補修） 上水道漏水（4月19日工事終了） 舞台吊物レール（終了）	コミュニティアリーナ可動席文化ホール天井補修	文化ホール閉鎖中、コミュニティアリーナ利用形態を限定し貸出中。 メインアリーナ通常通り貸出中。	①避難所利用料支払の有無。 ②施設復旧の目途。
17	合志市文化会館	第1次	客席吊り天井裏ボルト、クリップ等の脱落、損傷等 空調故障 網元内鎮棒損傷 その他点検中 建物の破損状況確認中	修繕完了まで閉館		未定		
		第2次	客席吊り天井裏ボルト、クリップ等の脱落、損傷等 空調故障 網元内鎮棒損傷 給水設備破損 その他、点検中 6つの施設の複合施設（合志市総合センターヴィーブル）であるため、全館の改修が必要 建物の破損状況確認中	休館中（再開予定日未定）		未定	避難所設置なし 総合センターヴィーブル内、他施設も被害あり（内容確認中）全館の改修が必要	
		経過	2次調査回答以降、被害状況の目立った変化はなし	【休館中】 4/15～休館	未着手。修繕時期調整中。	調査中。		
18	御代志市民センター 講堂	経過	6/9現在の被害状況：天井ルーバーの落下。天井ルーバーの落下の危険があるため、移動式の椅子を引き出して点検を行うことができていない状態。	【休館中】 4/15～10/19（188日間）休館	8月 天井部及び移動式椅子 修繕済。	外壁クラック等軽微な修繕。	市民センター内の講堂以外の施設については、7月12日より利用再開。	

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

	会員施設名	回答	[1次・2次調査] 被害・建物の破損状況 [経過調査] 被害状況	[1次・2次調査] 開館・閉館等の措置状況 [経過調査] [開館状況] 地震により休館した期間	[経過調査] 修繕済みの箇所、 修繕時期	[1次・2次調査] 破損箇所の修繕予定 [経過調査] 今後の修繕予定・ 修繕未定の箇所	[1次・2次調査] 報告時の活動状況・その他 [経過調査] 地震後の活動状況・その他	[経過調査] ①直面している課題 ②国・自治体に求めたいこと
19	八代市鏡文化センター	第1次	平成28年4月14日地震により、反響板のボルト等脱落 ・平成28年4月16日地震により、視聴覚室の煙感知器脱落					
		経過	なし	【開館】 4/15～5/31（47日間）休館	なし	なし	なし	①ホール吊天井の改修 ②ホール吊天井改修に対する補助率の嵩上げ
20	八代市千丁文化センター	第1次	平成28年4月14日地震により、吊物の部品等脱落及び楽屋壁にクラック発生					
		経過	なし	【開館】 4/15～5/31（47日間）休館	なし	なし	なし	①ホール吊天井の改修 ②ホール吊天井改修に対する補助率の嵩上げ
21	八代市厚生会館	第1次	平成28年4月16日地震により、直径数cmのコンクリート片が舞台上に数個落下					
		経過	なし	【開館】 4/15～6/13（59日間）休館	なし	なし	なし	①ホール吊天井の改修、外壁タイルの改修 ②ホール吊天井改修及び外壁タイル改修に対する補助率の嵩上げ
22	玉名市民会館	第1次	4/14、16の地震により、客席に落下物あり、舞台上にも壁材の落下、その他多数破損あり 客席に落下物あり、舞台上にも壁材の落下、その他多数破損あり	4/16～閉館。再開未定 ※ホームページで開閉館情報紹介		5月から修繕予定	4/16,17は当社で管理する市民会館会議等、青少年ホーム、駐車場、野外トイレが避難所となる。 4/18からは駐車場、野外トイレのみ夜間も開放し、車の避難対応をしている。	
23	玉名勤労者体育センター	第1次	4/14、16の地震により、外壁（軒天材）の落下、内壁の破損、水銀灯の落下（3灯） 外壁（軒天材）の落下、内壁の破損、水銀灯の落下（3灯）	4/16～閉館。再開未定 ※ホームページで開閉館情報紹介		5月から修繕予定	4/16,17は当社で管理する市民会館会議等、青少年ホーム、駐車場、野外トイレが避難所となる。 4/18からは駐車場、野外トイレのみ夜間も開放し、車の避難対応をしている。	
24	菊陽町図書館ホール	第1次	・ホール天井亀裂及び舞台吊物基礎土台部分の損傷 ・電動式可動椅子の損傷 ・ホール外壁損傷 ・ホールホワイエテレビモニターの破損等	ホールは、当分の間休館		調査中	救援物資一時保管場所	
25	御船町カルチャーセンター	第1次	平成28年4月14日 各廊下及び壁等からコンクリート片（粉塵）が落ちる。照明も少し下がりながら落ち込む。吹き抜け天井からコンクリート片が落ちる。ホールの照明複数落ち込み、つり天井が下がつて穴が開き、コンクリート片やボルトが落ちる。また埋め込み式のスピーカーの周りの壁にヒビが入る。ステージ上のワイヤーが外れる。内外壁にクラック 平成28年4月16日 2回目の強い地震により、停電。吹き抜け天井の一部の落下の恐れあり。壁の一部が落下。各部屋のエアコンの一部落下の恐れがあり、コンクリート片落ちる。各部屋の天井一部が落下。照明も多数落ち込む。ホール埋め込みスピーカー周りの壁が落下。 内外壁にクラックあり 壁の一部が落下 ホール内壁の落下	再開の目処が立つまで閉館 現在予約が入っている施設については全てキャンセル手続きを行い、利用料については返金対応する旨利用者へ連絡中		未定	避難所となっており、110名が避難中（4月21日現在）	
		第2次	平成28年4月14日 各廊下及び壁等からコンクリート片（粉塵）が落ちる。照明も少し下がりながら落ち込む。吹き抜け天井からコンクリート片が落ちる。ホールの照明複数落ち込み、つり天井が下がつて穴が開き、コンクリート片やボルトが落ちる。また埋め込み式のスピーカーの周りの壁にヒビが入る。ステージ上のワイヤーが外れる。内外壁にクラック 平成28年4月16日 2回目の強い地震により、停電。吹き抜け天井の一部の落下の恐れあり。壁の一部が落下。各部屋のエアコンの一部落下の恐れがあり、コンクリート片落ちる。各部屋の天井一部が落下。照明も多数落ち込む。ホール埋め込みスピーカー周りの壁が落下。 内外壁にクラックあり 壁の一部が落下 ホール内壁の落下	再開の目処が立つまで閉館 予約が入っている施設については全てキャンセル手続き中		未定	館内の各部屋が避難所となっており、110名が避難中（5月18日現在） 1階ロビーにて物資の配給実施（5月13日で終了） 1階ロビーが罹災証明書発行場所に決定（5月23日から発行開始）	

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

2016.10.4時点

	会員施設名	回答	[1次・2次調査] 被害・建物の破損状況 [経過調査] 被害状況	[1次・2次調査] 閉館・閉館等の措置状況 [経過調査] 【閉館状況】 地震により休館した期間	[経過調査] 修繕済みの箇所、 修繕時期	[1次・2次調査] 破損箇所の修繕予定 [経過調査] 今後の修繕予定・ 修繕未定の箇所	[1次・2次調査] 報告時の活動状況・その他 [経過調査] 地震後の活動状況・その他	[経過調査] ①直面している課題 ②国・自治体に求めたいこと
25	御船町カルチャーセンター	経過	正面玄関自動ドアが建物の歪みにより自動での開閉不可	【休館中】 4/15から休館し、9/6現在も休館中。開館日未定。 ※複合施設の図書館は7/15から通常どおり開館	①館内照明器具の 落ち込み修繕（4月） ②駐車場段差部分の 塗装（5月） ③吹き抜け天井の 修繕（7月）	ホール天井・壁 館内タイル壁 自動ドア	施設予約キャンセル分の返金手続き 避難所、物資配給所、罹災発行事としての施設利用の調整、運営 災害対応作業会場としての施設提供、調整 被災地支援コンサート、イベント等の対応	②施設及び施設の再建に係る財政面での支援
26	美里町文化交流センター	第1次	・文化ホール及びホワイエの空調設備の破損 ・ホワイエ空調設備破損による床表面に被害あり ・舞台音響反射板固定器具等の破損 出入口地面の沈下	ホール・舞台は使用中止、その他、施設については通常どおり		現在調査中、5月中に修繕を行う予定	避難場所にはなっておらず、ホール・舞台以外は通常どおり開館している	
		第2次	・文化ホール及びホワイエの空調設備の破損 ・ホワイエ空調設備破損による床表面に被害あり ・舞台音響反射板固定器具等の破損 出入口地面の沈下	ホール・舞台は使用中止、その他、施設については通常どおり		現在修繕中、6月4日完了予定	避難場所にはなっておらず、ホール・舞台以外は通常どおり開館している	
		経過		【開館】 休館期間なし	修繕済みの箇所： 文化ホール及びホワイエの空調設備、ホワイエ空調設備破損（水漏れ）による床表面、舞台音響反射板固定器具、出入口地面の沈下 修繕時期：6月4日までに完了		6月5日より、通常通り開館	
27	天草市民センター	第1次	4月14日の地震により、ホール客席照明カバー1個落下。 ※復旧済み、被害額なし。落下防止措置済み。 4月16日の地震は被害なし。	平常開館			平常通り開館しているが、余震の影響もあり、ホール催しをはじめ相当数キャンセルになっている。	
		経過	被害なし	【開館】 休館期間なし			市役所本館の耐震不足による市役所機能分散のため、市役所2課が天草市民センターに入っている。（市役所新庁舎ができるまで、第2会議室・武道館会議室）	
28	荒尾総合文化センター	第1次	大ホール吊天井と両横壁との隙間を埋めている目地材（1～2cmの三角モルタル片）が2～3箇所客席床に落下していた。（横揺れにより、吊天井と壁がこすれ合い、剥がれ落ちたものと思われる。）	閉館などの措置はしていないが、ホールのみ使用を見合わせている。		調査及び修繕未定	避難所開設4/14夜～4/21朝まで（避難者延べ人数 750名） 予定利用施設の中止や延期が数件あった	
		第2次	特になし	通常どおり開館		特になし	通常どおり開館	
		経過	なし	【開館】 休館期間なし	なし	1次の被害状況調査においての回答分は、今後拡大の兆候があれば直ちに補修工事を行う	実践を想定した地震・防火訓練費用の助成金交付・指導	①大・小ホール吊天井の安全確認・改修の必要性の確認 ②大規模吊天井等改修費用・各種耐震改築に対する助成金の交付
29	天草市牛深総合センター	第1次	なし	開館			災害時の避難場所になっている。	
		経過	なし	【開館】 休館期間なし	なし	なし	平常通り	
30	ながす未来館	第1次	特になし 4月21日 吊物メーカー点検済	4/16、17のみ休館		なし	通常通り（月曜は休館（公共機関の催しについては開館検討します）	
		経過	特になし	【開館】 4/16～17（2日間）休館	特になし	特になし	通常通り	

熊本地震公立文化施設被害状況調査（経過）

2016.10.4時点

	会員施設名	回答	【1次・2次調査】 被害・建物の破損状況 【経過調査】 被害状況	【1次・2次調査】 開館・閉館等の措置状況 【経過調査】 【開館状況】 地震により休館した期間	【経過調査】 修繕済みの箇所、 修繕時期	【1次・2次調査】 破損箇所の修繕予定 【経過調査】 今後の修繕予定・ 修繕未定の箇所	【1次・2次調査】 報告時の活動状況・その他 【経過調査】 地震後の活動状況・その他	【経過調査】 ①直面している課題 ②国・自治体に求めたいこと
31	人吉市カルチャーパレス	第1次					人吉市役所本庁舎が倒壊の危険性があり、カルチャーパレスに移転することになった関係で、音楽室会議室等の貸出ができなくなった。ホール棟だけの使用となる	
		第2次		開館			市役所本庁舎が倒壊の危険性があり、カルチャーパレスに移転することになった関係で、音楽室会議室等の貸出ができなくなり、ホール棟のみ利用可能	
		経過		【開館】 休館期間なし				
32	水俣市文化会館	第1次		通常開館			通常開館（避難所対象なし） 職員出勤態勢も通常どおり ホール及びホワイエの吊り天井改修工事のため、平成28年6～12月の長期閉館を予定し、工事期間中の全館貸出を中止していた。 今後の地震発生による天井破損を危惧し、新規予約の受付及び5月分までのホール使用予約分（2件）のキャンセルを決定。 工事による全館閉館までは、耐震保証のある当館リハーサル室のみ、使用を許可。※予約分のみ	
		経過	大道具搬入口から舞台袖、ピアノ庫にかけて、数cmの多数の床ヒビ	【休館中】 当館は平成27年度から吊り天井改修工事を計画。地震発生後に、今後の余震等による天井落下を危惧し、着工までの間ホールの使用をキャンセルした。	なし	なし	ホール及びホワイエの吊り天井改修工事のため、6月から休館中（年内休館予定）。	①避難マニュアルの見直し・作成 （今年度「支援員派遣」事業で、ホールの危機管理等について助言をいただきます。11月を予定）
33	八千代座	第1次	別館外壁のしっくいにひび割れ発生。営業活動に支障なし。内外ともに損傷なし	16日のみ余震を警戒して休館。その他は通常営業。		別館のひび割れは5月中旬に復旧予定。	震災関連の活動はなし。通常営業中。	
		第2次	本館に被害はありません。地震直後から通常営業継続しております。別館は補修工事を実施中ですが、通常営業継続です。			別館のひび割れは6月中旬に補修完了予定です。	震災関連の活動はなし。通常営業中です。	
		経過	地震時も含め、その後発生した被害はありません。	【開館】 4/17（1日間）休館	なし	なし	通常営業	①緊急時の連絡、避難、消火活動への近隣住民、消防団の方々の対応方法を作成し、協力をお願いしました。